

Baustellen-Checkliste Pool

AUSFÜHRUNGSDATUM: _____

UHRZEIT: _____

AUFTRAGGEBER=HÄNDLER

Name: _____
 Straße Nr.: _____
 PLZ/Ort: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____

VERARBEITER

Name: _____
 Straße Nr.: _____
 PLZ/Ort: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____

BAUVORHABEN

Name: _____
 Straße Nr.: _____
 PLZ/Ort: _____

Bauleiter: _____
 Telefon: _____

- Baustellenbericht und Lieferschein wird unterschrieben von _____.
- Vorgesehenes Pumpvolumen: Bodenplatte _____m³ Wandhinterfüllung _____m³.
- Baustrom mit 400 V und mind. 20 Amper träge abgesichert (Typ C) in ca. _____m Entfernung zum Standort Mixmobil vorhanden (Baustrom wird kostenlos beigestellt).
- Bauwasser ist mit mind. 3/4 Zoll Anschluss und 1 bar Druck in ca. _____m Entfernung zum Standort Mixmobil vorhanden (Bauwasser wird kostenlos beigestellt).
- Standplatz für LKW mit mind. 25 m x 4 m ist in _____m Entfernung zur Einbaustelle vorhanden und frei.
- Ein Waschplatz zum Ausspülen der Mischanlage und der Schläuche ist vorhanden (kein Kanal).
- Fertigschwimmbecken Innen ausgespannt.
- Fertigschwimmbecken Außen zum Erdreich bzw. Schalungswand fixiert.
- Nivellierung Fertigschwimmbecken vorgenommen und dokumentiert.
- Regelmäßige Beckenmaßkontrolle erfolgt durch Verarbeiter; wird nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert.
- Fertigschwimmbecken mit Folie abgedeckt.
- Verdichtungs- und Glättungswerkzeug vorhanden.
- Installationsarbeiten im Verfüllbereich abgeschlossen.
- Bei pooltec Bodenplatte: Bodenplattenschalung ist bis zum Pumpbeginn erstellt.

 Datum

 Unterschrift Auftraggeber